

Modernizacja Pochylni kamiennej z poziomu 720 do pokładu 405

Nazwa wyrobiska	Zakres	Miesiąc realizacji umowy																
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
ODCINEK nr 1 Pochylnia kamienna z poziomu 720 do pokładu 405	300 m	25	30	25	15	10												
		12	12	12	12	12	12	15	25	25	25	25	20					
ODCINEK nr 2 Pochylnia kamienna z poziomu 720 do pokładu 405	65 m													25	15	5		
																10	10	
ODCINEK nr 3 Przecinka do przekopu kierunkowego	5 m																5	
	370 m																	

LEGENDA:

- uruchomienie frontu robót
- likwidacja frontu robót
- przebudowa zasadnicza
- przebudowa ręczna

ETAPY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Przebudowa układu odstawy urobku
2. Rozpoczęcie przebudowy odcinka nr 1
3. Uruchomienie pomocniczego frontu przebudowy (przebudowa ręczna od cechy 100 do 160 m)
4. Przebudowa frontem zasadniczym skrzyżowania z Chodnikiem odstawczym S w pokładzie 407/4
5. Pobierka spągu ładowarką (odcinek przebudowany frontem pomocniczym - przebudowa ręczna)
6. Przebudowa frontem zasadniczym śladu skrzyżowania z Chodnikiem odstawczym S w pokładzie 407/4
7. Rozpoczęcie przebudowy odcinka nr 2
8. Przebudowa skrzyżowania z Przecinką do Przekopu kierunkowego
9. Przebudowa odcinka wyrobiska od skrzyżowania z Przecinką do Przekopu kierunkowego do Przekopu kierunkowego (przebudowa wzdłuż pętlicy i napędu przenośnika Gwarek 1200)
10. Rozpoczęcie przebudowy odcinka nr 3