

PROTOKÓŁ Nr 1/MES-R/2025
z kontroli technicznej maszyny/urządzenia przeznaczonej do remontu

1. Nazwa Zleceniodawcy

Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy

2. Nazwa, typ, numer fabryczny lub inwentarzowy maszyny/urządzenia

Remont podstawowy przesuwników OPEŁ-3/250/500 oraz OPEŁ-3/450/500

Lp.	Typ urządzenia	Nr fabryczny	Rok produkcji
1.	OPEŁ - 3/450/500	77/12/06	2006
2.	OPEŁ - 3/250/400	6/3/10	2010
3.	OPEŁ - 3/250/400	7/4/10	2010

3. Opis wyposażenia

Kompletny przesuwnik.OPEŁ-3/450/500 - 1 szt.

Kompletny przesuwnik.OPEŁ-3/250/500 - 2 szt.

4. Stwierdzone uszkodzenia

- brak wysuwu śruby przesuwnika,
- zaniżony stan izolacji uzwojeń stojana,
- ślady korozji na obudowie i złączach ognioszczelnych.

5. Ogólny zakres remontu

- remont podstawowy ognioszczelnego przesuwnika elektrycznego OPEŁ-3,
- wymiana lub regeneracja uzwojeń stojana, zespołu śruby napędowej oraz tulei składanej wchodzącej w skład przesuwnika,
- regeneracja powierzchni ognioszczelnych,
- naprawa części mechanicznych, sprawdzenie pod względem luzów, uszkodzeń, pęknięć, korozji, stanu uszczelnień i łożysk,
- sprawdzenie stanu izolacji cewek, przewodów, izolatorów, innych części elektrycznych wchodzących w skład przesuwnika.
- sprawdzenie, regeneracja i regulacja części niewymagających wymiany na nowe.
- próby ruchowe urządzenia.
- transport urządzenia od i do Zamawiającego.

6. Czynności dodatkowe

- wykonać badania końcowe oraz próby funkcjonalne na stacji prób zakończone wystawieniem protokołu odbioru technicznego.

7. Uwagi końcowe

Urządzenie zostało przedstawione do oceny w KWK ROW Ruch Rydułtowy w stanie zdemontowanym. Wraz z wyremontowanym urządzeniem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:

- Świadectwo jakości wykonanego remontu potwierdzające wykonanie usługi zgodnie z DTR,
- Świadectwo gwarancji,
- Sprawozdanie z wynikami przeprowadzonych prób i badań potwierdzających prawidłowość przeprowadzonego remontu – wyniki prób stanowiskowych mają potwierdzić zgodność z obowiązującymi normami w tym zakresie,
- wystawienie w przypadku braku wymaganych zaświadczeń fabrycznych bądź brakujących tabliczek znamionowych,
- Wykaz części i podzespołów, które zostały wymienione w trakcie remontu,

- Wykaz części i podzespołów podlegających zwrotowi Zamawiającego,
- dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej dodatkowo należy potwierdzić na karcie ewidencyjnej przeprowadzenie remontu,
- Protokół zdawczo – odbiorczy po wykonanym remoncie,
- Dowód dostawy,

Przed przekazaniem urządzenia do Wykonawcy wykonano dokumentację fotograficzną.

8. Wraz z urządzeniem przedstawiono następujące dokumenty w załączniku

- brak

Ocenę zakresu remontu w/w elementów przeprowadziły służby techniczne oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy.

Zenon Klimek	MES-R	Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy Nadsztygar Elektryczny ds. Górniczych Wyciągów Szybowych Zenon Klimek
Sławomir Jona	MES-R	Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy Nadsztygar Oddziału Elektrycznego ds. Górniczych Wyciągów Szybowych i Głównego Odwadniania Sławomir Jona
Rafał Szwan	MESW-R	Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy Oddział Elektryczny ds. Górniczych Wyciągów Szybowych i Głównego Odwadniania Szttygar Oddziałowy Rafał Szwan